

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการขุดลอก คลองระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านด่าน โขงเจียม		✓			๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	-	
๒	โครงการปรับปรุง ระบบ ไฟฟ้าอาคาร ตลาดสด เทศบาล ตำบลบ้านด่าน				✓	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๓๐ วัน ๑๔ เม.ย ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.คุ่ม ชุมชนโนนสวรรค์ แสนสุข				✓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖๐ วัน ๒๔ พ.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๔	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยปูผิวลาด ยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนน สาย ทางถนนพรหมสิงห์ (ทล.๒๑๗๓) ช่วง หน้าร้านขาขึ้น ถึง สิ้นสุดถนนติด แม่น้ำมูล				✓	๑,๕๗๐,๐๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	๖๐ วัน ๑๘ มี.ค. ๖๘	
๕	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนน สาย ถนนเข้าวัดถ้ำ เหว สันธุ์ชัย (อบ.ถ. ๓๐- ๐๑๑)				✓	๑,๕๒๒,๐๐๐	๑,๒๔๗,๓๐๐	๖๐ วัน ๒ ก.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๖	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนน สาย ถนนบ้านพัก ตำรวจน้ำ (อบ.ถ. ๓๐-๐๑๘)				✓	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๓๐ วัน ๑๘ มี.ค.๖๘	
๗	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนน สายปทุมทวีป (อบ.ถ. ๓๐-๐๐๗)				✓	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๓๐ วัน ๑๔ เม.ย.๖๘	
๘	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนน สาย ถนนพัฒนา (อบ.ถ. ๓๐-๐๐๖)				✓	๒๖๒,๐๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๖๐ วัน ๑๙ เม.ย.๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๙	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตถนน สาย ถนนยุค (อป.ถ.๓๐- ๐๑๔)				✓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๖๐ วัน ๑๔ มี.ค.๖๘	
๑๐	โครงการขุดลอกลำ ห้วยหอม (หลัง โรงเรียนโขงเจียม วิทยาคม)		✓			๕๐๐,๐๐๐	๐	-	
๑๑	โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แม่น้ำโขง		✓			๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๓	ครุภัณฑ์การจัดการ สิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย				✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๐ วัน ๑๕ มิ.ย. ๖๘	
๑๔	โครงการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น		✓			๕,๐๐๐	๐	-	
๑๕	โครงการค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม อาชีพชุมชน		✓			๒๐,๐๐๐	๐	-	
๑๖	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้าน ด่าน				✓	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้พิการ				✓	๙๓๑,๒๐๐	๙๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๘	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ				✓	๒,๘๙๙,๒๐๐	๒,๙๐๙,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย ๖๘	
๑๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์		✓			๑๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย ๖๘	
๒๐	โครงการจัด กิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กก่อน วัยเรียน				✓	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค ๖๘	
๒๑	โครงการจัดงานวัน สำคัญ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านด่าน				✓	๕,๐๐๐	๔,๙๔๐	๑๙ ส.ค.๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๒	โครงการประชุม ผู้ปกครองเด็ก นักเรียน				✓	๔,๐๐๐	๒,๙๖๐	๒๖ มี.ค ๖๘	
๒๓	โครงการดำเนินการ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	✓				๕,๐๐๐	๐	-	
๒๔	โครงการส่งเสริม หนูน้อยฟันดี		✓			๓,๐๐๐	๐	-	
๒๕	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)				✓	๑,๐๖๑,๗๐๐	๑,๐๘๘,๐๔๔.๔๙	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย ๖๘	
๒๖	โครงการศึกษาดู งาน ครู ผู้ดูแลเด็ก และ บุคลากร ทางการศึกษา		✓			๑๐,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๗	โครงการป้องกัน เด็ก จมน้ำในเด็ก ปฐมวัย (ศพด.)		✓			๓,๐๐๐	๐	-	
๒๘	โครงการป้องกัน อัคคีภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล บ้านด่าน				✓	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๒๕ สค.๖๘	
๒๙	โครงการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยใน การ รับ-ส่ง เด็ก นักเรียน ปฐมวัย (ศพด.ทต.บ้าน ด่าน)		✓			๓,๐๐๐	๐	-	
๓๐	โครงการเยี่ยมบ้าน เด็กนักเรียน		✓			๓,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๑	โครงการรณรงค์ เด็ก ปฐมวัยสวมใส่ หมวกนิรภัย (ศพด.ทต.บ้าน ด่าน)		✓			๕,๐๐๐	๐	-	
๓๒	โครงการส่งเสริม และ พัฒนา คุณภาพชีวิต (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)		✓			๓๐,๐๐๐	๐	-	
๓๓	อุดหนุนจังหวัด อุบลราชธานี		✓			๑๐,๐๐๐	๐	-	
๓๔	โครงการฝึกอบรม แผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ด้าน อัคคีภัย		✓			๑๐,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๕	บริการสถานที่ กลาง สำหรับศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน				✓	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๖	โครงการฝึกอบรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับ การ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย “อบรม หลักสูตร จิตอาสาภัย พิบัติ ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ”		✓			๑๐,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๗	โครงการบริการ ประชาชนในช่วง เทศกาลต่าง ๆ ใน เขตเทศบาล				✓	๓,๐๐๐	๒,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๘	โครงการป้องกัน และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เนื่อง ในวันต่อต้าน ยาเสพติด โลก		✓			๕,๐๐๐	๐	-	
๓๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				✓	๒๑๔,๕๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๐	โครงการจัดงาน กีฬาชุมชน “บ้านด่านเกมส์”				✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๔๑	โครงการแข่งกีฬา เยาวชนประชาชน ในเขตอำเภอ โขงเจียม		✓			๓๐,๐๐๐	๐	-	
๔๒	โครงการแข่งขัน กีฬา ท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอ โขงเจียม				✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๓	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมกีฬา เยาวชน ประชาชน ในจังหวัด อุบลราชธานี		✓			๓๐,๐๐๐	๐	-	
๔๔	โครงการแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ ต้านภัย ยาเสพติด				✓	๔๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖-๘ มี.ค. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๔๕	โครงการปรับปรุง ลานกีฬา อเนกประสงค์ พื้นที่บางพารา บ้านด่านเก่า ม.๑ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จ. อุบลราชธานี	✓				๔,๖๙๓,๐๐๐	๐	-	
๔๖	โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ				✓	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๗๕	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๗	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า				✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘	
๔๘	โครงการอบรมการ ปฐมพยาบาล เบื้องต้น และการ		✓			๒๐,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)								
๔๙	โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอยและตลาด		✓			๒๐,๐๐๐	๐	-	
๕๐	โครงการรณรงค์ ความสะอาดและ ทำลาย แหล่งเชื้อ โรคในโรงฆ่าสัตว์		✓			๕,๐๐๐	๐	-	
๕๑	พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวถนน เลียบริมโขง	✓				๒,๕๔๗,๐๐๐	๐	-	
๕๒	โครงการก่อสร้าง การพัฒนาแหล่ง	✓				๓,๒๐๐,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	ท่องเที่ยว ทาง ธรรมชาติ "ระเปียง (ซาน) ชมวิวเลียบ โขง								
๕๓	โครงการก่อสร้าง Landmark	✓				๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	
๕๔	โครงการพัฒนา สิ่ง อำนวยความสะดวก สะดวก จุดผ่อน ปรนการค้า ชายแดน ไทย-ลาว	✓				๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	
๕๕	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณ ท่าเทียบเรือ	✓				๕๐๐,๐๐๐	๐	-	
๕๖	โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว					๕๐๐,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	เส้นทางสู่จุดชมวิ แม่น้ำสองสี								
๕๗	โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสู่จุดชมวิ แม่น้ำสองสี	✓				๕๐๐,๐๐๐	๐	-	
๕๘	โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสู่จุดชมวิ แม่น้ำสองสี	✓				๔๗๖,๐๐๐	๐	-	
๕๙	โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสู่จุดชมวิ แม่น้ำสองสี	✓				๕๐๐,๐๐๐	๐	-	
๖๐	โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว บ้านไผ่พญานาค	✓				๒,๐๔๐,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	เทศบาล ตำบลบ้าน ด่านโขง เขียม อำเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี								
๖๑	โครงการกำจัด สิ่งปฏิกูลมูลฝอย		✓			๑๐,๐๐๐	๐	-	
๖๒	ค่าจ้างเหมาในการ ไถกลบขยะมูลฝอย				✓	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖๓	โครงการส่งเสริม การคัดแยกขยะใน ชุมชน		✓			๒๐,๐๐๐	๐	-	
๖๔	งานประเพณีวัน ออกพรรษา				✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	บวงสรวง พญานาค ไหลเรือไฟ								
๖๕	งานประเพณี บวงสรวงสุริยวงศ์ สามัคคีแข่งเรือ ประจำปี				✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	
๖๖	งานประเพณีลอย กระทงแม่น้ำสองสี ประจำปี				✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	
๖๗	งานประเพณี สงกรานต์ประจำปี				✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	
๖๘	งานประเพณี เข้าพรรษาประจำปี				✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๖๙	งานประเพณีบุญบั้ง ไฟ		✓			๕๐,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๗๐	การจัดงานวัน สถาปนาวัน เทศบาล		✓			๑๐,๐๐๐	๐	-	
๗๑	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น		✓			๑๐,๐๐๐	๐	-	
๗๒	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาทำ ความสะอาดอาคาร บริการนักท่องเที่ยว อาคาร สถานที่ ราชการ				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๓	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน ทะเบียนและบัตร				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๗๔	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ทำหน้าที่รักษา ความสงบเรียบร้อย				✓	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๕	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการ จัดการระบบ สารสนเทศ				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๖	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาทำ ความสะอาด และ รักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๗	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ สนับสนุนในการ ปฏิบัติหน้าที่				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	ประจำ รถบรรทุก น้ำ								
๗๘	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ สนับสนุน ป้องกัน และบริการ- ประชาชน				✓	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๐	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ปฏิบัติงานในการ ติดต่อประสานงาน (เดินเอกสาร)				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๑	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ สนับสนุนการ จัดเก็บรายได้ ๒ ราย				✓	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๘๒	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ราย				✓	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๓	โครงการจ้างเหมาบุคคล ธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล					๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๔	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลรักษาความสะอาดตลาดถนน และสวนสาธารณะ				✓	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๘๕	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาตัด กิ่งไม้และตัดหญ้า ภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านด่าน โขงเจียม				✓	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๖	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานรักษา ความสะอาดและ เก็บขยะ				✓	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๗	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน สนับสนุนงาน ธุรการ				✓	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๘๘	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน สนับสนุนงาน สุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๙	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ปฏิบัติงาน สนับสนุนงานผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙๐	โครงการจ้างเหมา บุคคล ธรรมดา ปฏิบัติงานเพื่อ สนับสนุนงาน ธุรการ				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๙๑	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในส่วน ของงานสำรวจ ออกแบบการ ก่อสร้าง ตาม โครงสร้างพื้นฐาน				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙๒	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค				✓	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙๓	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในการ ซ่อมแซมถนน				✓	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๙๔	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน ประสานหน้าห้อง ผู้บริหาร				✓	๑๖๖,๘๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙๕	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานการ เจ้าหน้าที่				✓	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙๖	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน บันทึก ข้อมูลด้าน การเงิน และบัญชี				✓	๑๕๘,๔๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๙๗	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน บันทึก ข้อมูลด้าน การเงิน และบัญชี				✓	๑๕๘,๔๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙๘	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน ดับเพลิง				✓	๓๑๖,๘๐๐	๓๑๖,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙๙	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน ธุรการ กอง การศึกษา				✓	๑๗๘,๘๐๐	๑๗๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๐๐	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานขับ รถ ขยะ				✓	๓๒๘,๘๐๐	๓๒๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๐๑	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน วางแผนสถิติและ วิชาการ				✓	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๐๒	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน ประจำรถขยะ				✓	๑๕๘,๔๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๐๓	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน ธุรการ กองช่าง				✓	๑๕๘,๔๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๐๔	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน สำรวจ				✓	๑๗๒,๘๐๐	๑๗๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๐๕	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน สวัสดิการและ สังคม เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ เทศบาลตำบลบ้าน ด่านโขงเจียม				✓	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๐๖	อบรมข้อมูล ข่าวสาร		✓			๕,๐๐๐	๐	-	
๑๐๗	เฝ้าระวังคอร์รัปชั่น โดยภาคประชาชน		✓			๕,๐๐๐	๐	-	
๑๐๘	เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ไทยแลนด์ ๔.๐		✓			๕,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๐๙	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี		✓			๕๐,๐๐๐	๐	-	
๑๑๐	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ พัฒนา คุณภาพ ชีวิตคณะ ผู้บริหาร สมาชิก เทศบาล พนักงาน เทศบาล และ พนักงานจ้าง				✓	๒๕,๐๐๐	๒๕๐๐๐	๑๕ ก.พ ๖๘	
๑๑๑	เชิดชูเกียรติแก่ บุคคล ในการ ดำเนินกิจการ ปฏิบัติตนให้เป็น ที่ ประจักษ์		✓			๕,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๑๒	โครงการจัดการ เลือกตั้ง				✓	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๒,๒๙๒	๒๘ มี.ค.- ๑๘ พ.ค. ๖๘	
๑๑๓	โครงการให้ความรู้ คณะกรรมการ ชุมชน		✓			๑๕,๐๐๐	๐	-	
๑๑๔	โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษา งาน		✓			๓๐,๐๐๐	๐	-	
๑๑๕	เงินสำรองจ่าย				✓	๑๐๐,๐๐๐	๕๗,๐๖๕	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๑๖	ติดตั้งขยายเขต เสียงตามสายระบบ ไร้สาย		✓			๙๙๘,๐๐๐	๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๑๗	ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV System)	✓				๔๙๙,๐๐๐	๐	-	